



Holzbau Dippon | Stiftstraße 13/1 | 71384 Weinstadt

Datum:

Standard-Gefährdungs-Beurteilung

Baudaten

Bauvorhaben:			
	Bauherrschaft:	Bauleiter:	Sonstiger Kontakt:
Name:			
Tel:			

Notfalldaten

Notfall Nr.:	112
Rettungs-Leitstelle Rems-Murr	Name melden/Was/Wann/Wo/Wie/Ausmaß

Verantwortliche Mitarbeiter

Verantwortlicher	-Meister/Vorarbeiter	-Ersthelfer	-Dokumentation
Name:			
Qualifikation:			

Baubeschreibung

Anfahrt/Situation vor Ort/Platzverhältnisse

Auszuführende Arbeiten

--



Maßnahmen gegen und mit Gefahren Umgang

Zutreffendes abhaken, Lösung besprochen und organisiert, verantwortliche Personen mit Kürzel eintragen

Arbeitsorganisation				
Arbeitsgang	Auftrag/Geber/Nehmer	Sicherheit Maßnahme	Kurz-Hinweise	Grundsätzlich
Informationen	Bauseitig SigeKo/Bauleiter	Sicherheitspläne, Betriebsanweisungen für entsprechende Arbeitsmittel sind erstellt	Kommunikation- Verbindungen klar stellen	Gemeinsam durchsprechen, Kunden in allen Schritten informieren
	Von uns			
Bemerkungen				
Stromversorgung	bauseitig	Verteiler Kasten	Anschluss durch Elektriker	Tägliche Funktionsprüfung, nur geprüfte Kabel/- Trommeln, vor Feuchte schützen
	Von uns	Fi/Fehlstromsicherung zwichenschalten	Funktionsprüfung	
Bemerkungen				
Freileitungen	Bauseitig/von uns	Isolieren/Frei Schalten	Überschlag möglich	Strom entzieht sich der Wahrnehmung
Bemerkungen				
Sturz - Gefahr	Alle	Verschmutzungen, Stolperkanten, Eis entfernen	Rutschgefahr vermeiden	Arbeitsbereiche sauber halten
Bemerkungen				
Neulinge Einweisen	Von uns	Fähigkeit, Alter, Ausbildung abfragen, Ein/Unterweisen	Schriftlich Dokumentieren	Nicht überfordern
Bemerkungen				




Steighilfen und Absturz-Sicherungen, Gerüste, Steiger	Bauseitig	kontrollieren	Freigabe durch Gerüstbauer vorhanden?	Tägliche Sichtkontrolle, keine Veränderungen vornehmen, Stellflächen verkehrstechnisch sichern/prüfen, Stolperkanten vermeiden, Zugang über gesicherte Treppen/Rampen
	Von uns	Aufbau nach Handlungsanleitung Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzkanten mit Geländer sichern, Fangnetze montieren, PSA anlegen	Freigaben anbringen, Arbeiten auf Leitern sind verboten. Steiger nur geschultes unterwiesenes Personal, mit PSA sichern	
Bemerkungen				
Arbeiten mit PSA-Absturzsicherung	Durch Profi/Baukletterer	Ausgebildet an professioneller Ausrüstung	Muss von zweitem Mann gesichert werden	Bei eventuellem Absturz muss die Rettung geklärt sein
	Von uns	Wenn absolut anders nicht möglich		
Bemerkungen				
Brandgefahr	Alle	Nur Ex geschützte Geräte, wenn möglich Brandlast entfernen, Feuerwachen stellen	Löschgerät, eventuell Feuerwehr bereitstellen	Rauchen, Feuer, absolut verboten
Bemerkungen				
Schadstoffbelastung	Bauseitig	Prüfen des Bauwerkes auf Kontaminierung veranlassen, durch anerkannte Institute	Umgang mit Schadstoffen klären, befähigtes Personal, Gesundheit - Untersuchungen	Handlungsanweisung nach Umgang mit gefährlichen Stoffen, PSA, Transport, Verpackung, Entsorgung klären
	Durch uns			
Bemerkungen				



	Auftrag/Geber/Nehmer	Sicherheit Maßnahme	Kurz-Hinweise	Grundsätzlich
Verkehr	Durch uns	Fahrerlaubnis, TÜV, Sichtkontrolle KFZ, Anfahrt, Standfläche, Fahrer klären	Veränderungen in Zulassungen/ Zustand unverzüglich melden	Gegenseitige tagesabhängiger Zustand des Kollegen prüfen
Bemerkungen				
Transport/Disposition	durch Handel	Von Hand	Gewicht <25kg	Verkehrssituation organisieren, beschildern, sichern. Anschlagmittel prüfen, Helm tragen, nicht unter gehobene Last treten, Fahrer einweisen, Warnweste tragen,
		Mit Kran	Geschultes eingewiesenes Personal	
		Abladehilfe	Durch Fahrer	
	Von uns	Von Hand	Gewicht <25kg	
		Schrägaufzug	Einweisung des Bedieners	
		Mit Kran	Geschultes eingewiesenes Personal	
		Radlader/Stapler	Geschultes eingewiesenes Personal, UVV prüfen	
Bemerkungen				
Demontage	Von uns	Schuttröhre, Kran mit Schuttmulde, verwenden, Staubmasken/ Schutzanzüge tragen, ordnungsgemäß entsorgen	Entstauben mit entsprechend zugelassenen, der Art des Staubes entsprechendem Staubsauger	Material ist analysiert/bekannt, Staub vermeiden, Trennung zu tangierenden Bereichen herstellen, nicht aufwirbeln
Bemerkungen				



Arbeiten mit Hebezeug	Von uns	Ausreichend überdimensionieren, Zustand der Geräte prüfen, letzte Prüfung/TÜV	Eventuelles Nachlassen der Geräte einplanen,	Nicht unter Lasten treten, sich gegen Herabfallen von Gegenständen sichern, eingewiesener Bediener
Bemerkungen				
Witterungsschutz	persönlich	Hitze, Wind, Kälte, Niederschlag entsprechende Schutzkleidung, bereitstellen,	Akzeptanz der Belegschaft berücksichtigen, zum Tragen auffordern	Zeitnah vorbereiten und anordnen
	Betrieblich/baulich	Planen, Sicherungsmaßnahmen einplanen, standsicher montieren	Standsicherheit sicher stellen	
Bemerkungen				
Arbeiten im Lärm, unter Last, im Staub, mit/an Maschinen,	Betrieblich gestellt	Arbeit mit Persönliche Schutzausrüstungen, Eignung prüfen, Zulassungen und TÜV prüfen, Einsatz bei Bedarf anweisen und einfordern, prüfen	Verantwortlicher wie Kollegen müssen sich gegenseitig dazu anhalten	Lieber zu früh, als zu spät benutzen, Betriebsanweisungen beachten, eventuell Sondermaßnahmen wie Schwarz/Weis Bereich
Bemerkungen				
Betriebsanweisungen siehe www.holzbau-dippon.de/kontakt/sitemap				
Weinstadt, den:	Verantwortlicher für Arbeitsvorbereitung:		Verantwortlicher Vorarbeiter:	



Holzbau Dippon

Friedrich Dippon

Büro Beutelsbach | Stiftstraße 13/1 | 71384 Weinstadt

Werkstatt Grunbach | Hölzlestraße 9 | 73630 Remshalden

Fon 07151 660460 | Mobil 0178 4725696

Fax 07151 2051779 | Info@holzbau-dippon.de

holzbau-dippon.de